

Dodávateľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157 951 07 Malý Cetín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36548707 IČ DPH : SK2020154246 DIČ : 2020154246		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2002300611	
Zapísané: Okresný sud Nitra Vložka c. 13387/N Tel : 037/6581243 Fax : 037/6581292 E-mail:		Dátum vyhotovenia dokl: 29.09.2023 Dátum dodania tovaru/služby 28.09.2023 Dátum splatnosti: 28.11.2023	
Číslo objednávky : ZOD C.9/2021		Odberateľ: Tel : 0917746851 5325 OBČIANSKE ZDRUŽENIE SINE METU Moča 97 946 37 Moča IČO : 42208262 IČ DPH: SK2820018058 DIČ: 2820018058	
Var. symbol: 2002300611 KS: 0308			
Banka : SLSP NITRA	Číslo účtu: 0231986233/0900	Mena Swift: EUR GIBASKBX	IBAN: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vam v cene podľa dohody

SKHU/1902/1.1/033

SKHU GO&SZI

NA ZAKLADE DODATKU C.1 K ZMLUVE O DIELO C.9/2021 VAM FAKTURUJEME STAVEBNE KOMPLEXNA OBNOVA KULTURNÝCH PAMIATOK KURA-SLAVEC C.173

ARCHITEKTURA-NAVIAC PRACE 2	1.00	49227.730 EUR	49227.73	20
ARCHITEKTURA-NAVIAC PRACE 1	1.00	23555.630 EUR	23555.63	20
ARCHITEKTURA-NAVIAC PRACE 3	1.00	31293.450 EUR	31293.45	20
ZAOKRUHLENIE	1.00	0.010 EUR	0.01	20

Suma bez DPH 104076.82 EUR


20.00 104076.82 EUR 20815.36 EUR

DPH celkovo 20815.36 EUR

Suma k úhrade 124892.18 EUR

Prajeme Vam vela uspechov a tesime sa na dalsiu spolupracu

VYHOTOVIL: JOKAIOVA



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36548707
-8-

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 12.5.2022-28.9.2023

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín
sídlo: č.157
Malý Cetín
95107

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

OBJEDNÁVATEĽ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97
sídlo:

IČO: 42208262
IČ DPH:

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				104 076,81
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	104 076,81	104 076,81	
3. DPH	0,00	20 00 % 20 815,37	20 815,37	
4. Celkom	0,00	124 892,18	124 892,18	
5. Zádržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
7. K úhrade (4-5-6)		124 892,18		


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

- 8 -
IČO: 36548707
95107 MALÝ CETÍN 157
podpis

Za objednávateľa:

 Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
94037 Moča-Dunamocs 97
IČO: 42208262 DPH: 2820018058

podpis

V

Dátum: 29.9.2023

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 12.5.2022-28.9.2023

Názov stavby

Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173

JKSO

EČO

Miesto

k.u.Slavec č.p. 450/10

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97

42208262

Projektant

Ing. arch. Smidt Tamás

Zhotoviteľ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

36548707

SK2020154246

Spracoval

Katarína Andrasková

Rozpočet číslo

018/2021

Dňa

29.09.2023

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 012,80	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	67 238,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 544,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	17 750,83	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 529,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		104 076,81	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ						23		Súčet 7, 12, 19-22	104 076,81
						24		DPH 20,00 % z 104 076,81	20 815,37
Dátum a podpis Zhotoviteľ						25		Cena s DPH (r. 23-24)	124 892,18
						E			
Dátum a podpis						26		Dodávky objednávateľa	0,00
						27		Kľzavá doložka	0,00
						28		Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173

Od: 12. 5. 2022 Do: 28. 9. 2023

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Dátum: 29. 09. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1d.1	Architektúra -Naviac prác 2	49 227,73	9 845,55	59 073,28	0,00
1d.2	Architektúra- Naviac prác - 1	23 555,63	4 711,13	28 266,76	0,00
1d.3	Architektúra - Naviac prác - 3	31 293,45	6 258,69	37 552,14	0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 12.5.2022-28.9.2023

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín
sídlo: č.157
Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

OBJEDNÁVATEĽ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 9
sídlo:

IČO: 42208262
IČ DPH:

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Objekt: Architektúra- Naviac prác - 1
JKSO:
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			23 555,63
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	23 555,63	23 555,63
3.	DPH	0,00	20.00 % 4 711,13	4 711,13
4.	Celkom (2+3)	0,00	28 266,76	28 266,76
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		28 266,76	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p> <p style="text-align: center;">AB-STAV, s.r.o. 951 07 MALÝ CETÍN 157 IČO: 36 548 707 -14- podpis</p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;">Ing. arch. Tamás SMIDT autorizovaný architekt 1431AA</p> <p style="text-align: center;">SINE METU Občianske združenie Sine Metu Sine Metu Polgári Társulás 946/1 Mőcsa - Dunamocs 97 IČO: 42208262 DIČ: 1820018058</p> <p style="text-align: center;">podpis</p>
--	--

V

Dátum: 29. 9. 2023

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 12.5.2022-28.9.2023

Názov stavby: **Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavец č. 173**
 Názov objektu: **Architektúra- Naviac prác - 1**

JKSO

EČO

Miesto

k.u.Slavец č.p. 450/10

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97**
 Projektant: **Ing. arch. Smidt Tamás**
 Zhotoviteľ: **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**
 Spracoval: **Katarína Andrasková**

42208262	
36548707	SK2020154246

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

29.09.2023

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		D Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 131,49	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	20 424,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 555,63	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis: 							23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ: 							24 DPH 20,00 % z 23 555,63		
Dátum a podpis: 							25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ: 							26 Dodávky objednávateľa		
Dátum a podpis: 							27 Kľúčavá doložka		
							28 Zvýhodnenie + -		

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 2.6.2022-28.9.2023

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín
sídlo: č.157
Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

OBJEDNÁVATEĽ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 9
sídlo:

IČO: 42208262
IČ DPH:

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Objekt: Architektúra -Naviac prác 2
JKSO:
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			49 227,73
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	49 227,73	49 227,73
3.	DPH	0,00	20.00 % 9 845,55	9 845,55
4.	Celkom (2+3)	0,00	59 073,28	59 073,28
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		59 073,28	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
podpis -14-

Za objednávateľa:

Ing. arch. Tamás SMIDT
autorizovaný architekt
podpis



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
946 07 Móra - Dunamocs 97
IČO: 42208262 IČD: 820018953

V

Dátum: 29.9.2023

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 2.6.2022-28.9.2023

Názov stavby: **Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavец č. 173**
 Názov objektu: **Architektúra -Naviac prác 2**

JKSO

EČO

Miesto

k.u.Slavец č.p. 450/10

Objednávateľ: **O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97**
 Projektant: **Ing. arch. Smidt Tamás**
 Zhotoviteľ: **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**
 Spracoval: **Katarína Andrasková**

IČO

IČ DPH

42208262

36548707

SK2020154246

Rozpočet číslo




Dňa

CPV

CPA

29.09.2023

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 150,20	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 39 114,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 550,68	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 883,10	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 529,60			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 49 227,73	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant  Dátum a podpis: _____ Objednávateľ  Dátum a podpis: _____ Zhotoviteľ  Dátum a podpis: _____				D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 49 227,73 24 DPH 20,00 % z 49 227,73 9 845,55 25 Cena s DPH (r. 23-24) 59 073,28	
				E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúra-Slavce č. 173
 Objekt: Architektúra - Naviac práca 2

Objednávateľ: O. Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCSS 97
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o. Malý Ceľin
 Miesto: K.u.Slavce č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 29.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Výkon a prestavené množstvo	Výkon a prestavené náklad	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavené [MJ]	Prestavené	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
HSV Práce a dodávky HSV															
1 Zemné práce															
1	001	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - rúdnym náradím - okapový chodník	m3	4,694	4,694	586,94	125,04	586,94	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
2	001	132211119.S	Prípratok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm rúdnym náradím v hornine tr. 3 - okapový chodník	m3	4,694	4,694	106,74	22,74	106,74	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
3	001	132211111.S1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - rúdnym náradím - odvod dažďovej vody	m3	30,080	30,080	3,769,61	125,12	3,769,61	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
4	001	132211119.S1	Prípratok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm rúdnym náradím v hornine tr. 3 - odvod dažďovej vody	m3	30,080	30,080	684,02	22,74	684,02	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
5	001	133201101.S	Výkop šachty zapáženaní, hornina 3 do 100 m3 - vsakovacia jama	m3	5,000	5,000	378,75	75,75	378,75	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
6	001	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,974	20,974	142,62	6,80	142,62	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
7	001	167101101.S	Nakladanie nautahnutého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	20,974	20,974	323,21	15,41	323,21	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
8	001	174101001.S	Zásyp vsakovacej a jamy	m3	5,000	5,000	42,50	8,50	42,50	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
9	583	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 32-63 mm	t	8,400	8,400	224,62	28,74	224,62	1,00000	8,400	0,000	0,00	0,000	0,00
10	001	174101001.S1	Zásyp sypatinou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,800	18,800	106,41	5,66	106,41	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
11	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodena sypatinou	m3	5,640	5,640	148,22	26,28	148,22	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
12	583	583310009000.S	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 4-8 mm	t	9,475	9,475	198,31	20,93	198,31	1,00000	9,475	0,000	0,00	0,000	0,00
4 Vodorovné konštrukcie						252,45			252,45		10,664		0,00		0,00
13	271	451572111.S	Lážko pod potrubie, stopy a drobné objekty, v okvorení výkope z kameniva drobného ťažného O-4 mm	m3	5,640	5,640	252,45	44,76	252,45	1,89077	10,664	0,000	0,00	0,000	0,00
8 Rúrové vedenie						833,42			833,42		0,151		0,00		0,00
14	271	871284000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hľadkého prirosteného SN 10 DN 100	m	94,000	94,000	63,92	0,68	63,92	0,00001	0,001	0,000	0,00	0,000	0,00
15	286	286140000400.S	Rúra hľadká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m	ks	19,000	19,000	581,40	30,60	581,40	0,00789	0,150	0,000	0,00	0,000	0,00
16	271	895970000.S	Montáž geotextílie vsakovacieho bloku	m2	27,500	27,500	189,10	6,84	189,10	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
99 Presun hmôt HSV						694,53			694,53		0,000		0,00		0,00
17	R	999011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvyšú konštr. z tehál, vápnik, z kovú výšky do 6 m	t	49,153	49,153	694,53	14,13	694,53	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
						6705,95			6705,95		17,875		0,00		0,00
						40 264,35			40 264,35		28,690		0,00		0,00



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Výkon a prestavane množstvo	Výkon a prestavane náklad	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [MJ]	Prestavane	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------	----------------------	--------------------

D															
Externé-steny historickej stavby															
18	R	REŠT-I	Reštaurátorské práce pôvodnej renesančnej fasády	subo	1,000	1,000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
19	R	REŠT-II	Reštaurovanie vstupných dverí do suterénu a vyhotovenie dreveného rámu	subo	1,000	1,000	2 310,00	2 310,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	STUK-II	Interiérové štukatárske-reštaurátorské práce-reprezentácia sála - II ETAPA	subo	1,000	1,000	22 968,00	22 968,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
							31 778,00	31 778,00		0,000			0,00		0,00

PSV															
Práce a dodávky PSV															
763															
Konštrukcie - drevozastavy															
21	763	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, koa CVM+UV/75, jednoducho opätštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, T1 75 mm	m2	12,538	12,538	870,89	870,89	0,02355	0,295	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R	998783401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stĺbdoch(objekty) výšky do 7 m	%	8,709	8,709	5,23	0,80	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
							876,12	876,12		0,295			0,00		0,00
							4 433,78	4 433,78		0,341			0,00		0,00

766															
Konštrukcie stolarske															
23	760	76662112.S1	Montáž a dodávka drevenej dverky do medzistropného priestoru	ks	1,000	1,000	517,50	517,50	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
24	760	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	2,000	180,60	90,30	0,00005	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
25	611	611310004500	Strešné okno drevené hyvne VELUX GZL 105T CK02, šxv 550x780 mm s madlom	ks	2,000	2,000	652,00	326,00	0,01830	0,037	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
26	611	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zateplovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	2,000	2,000	292,00	146,00	0,00384	0,008	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
27	611	611380007900	Madlá z parozábrnej fólie VELUX 89x CK02, šxv 550x780 mm	ks	2,000	2,000	46,10	23,05	0,00065	0,001	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
28	760	766694111.S1	Montáž a dodávka vonútorných parapetov zo starého dubového dreva	subo	1,000	1,000	1 850,00	1 850,00	0,00003	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
29	766	998789201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky do 6 m	%	35,382	35,382	19,46	0,55	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
							3 557,66	3 557,66		0,046			0,00		0,00

M															
Práce a dodávky M															
43-M															
Montáž oceľových konštrukcii															
30	R	430981004.S1	OK - korzoľa pre hranič	sub	1,000	1,000	4 529,60	4 529,60	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
							4 529,60	4 529,60		0,000			0,00		0,00
Celkom							49 227,73	49 227,73		29,031			0,00		0,00


 Ochranské združenie Sine Mets
 Sine Mets Polgari Társulás
 H-1023 Budapest-Dohányos 97
 Tel: +36 1 42208262 DÍC: 2820018058


 Ing. arch. TAMÁS SMIDT
 951 07 MALY CELIN 157
 IČO: 38 548 707
 -8-


 Ing. arch. Tamás SMIDT
 autorizovaný architekt
 IČO: 38 548 707
 431 AA

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.3.-28.9.2023

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín
sídlo: č.157
Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

OBJEDNÁVATEĽ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 9
sídlo:

IČO: 42208262
IČ DPH:


Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Objekt: Architektúra - Naviac prác - 3
JKSO:
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			31 293,45
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	31 293,45	31 293,45
3.	DPH	0,00	20.00 % 6 258,69	6 258,69
4.	Celkom (2+3)	0,00	37 552,14	37 552,14
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		37 552,14	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p> <p style="text-align: center;">AB-STAV, s.r.o. 951 07 MALÝ CETÍN 157 IČO: 36 548 707 podpis -14-</p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;"> Občianske združenie Sine Metu Sine Metu Polgári Társulás 951 07 MALÝ CETÍN - Dunamocs 97 IČO: 42208262 DIČ: 2820018058</p> <p style="text-align: center;">Ing. arch. Tamás SMIDT autorizovaný architekt podpis</p>
--	---

V

Dátum: 29. 9. 2023



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 8.3.-28.9.2023

Názov stavby	Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173	JKSO	
Názov objektu	Architektúra - Naviac prác - 3	EČO	
		Miesto	k.u.Slavec č.p. 450/10
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97	42208262	
Projektant	Ing. arch. Smidt Tamás		
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		29.09.2023	CPA

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 731,11	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 700,32	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 994,29	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 14 867,73	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 31 293,45	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 31 293,45	
				24 DPH 20,00 % z 31 293,45 6 258,69	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 37 552,14	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-14-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúra-Slaviec č. 173
Objekt: Architektúra - Naviac prác - 3

Objednávatel: O. Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCOS 97
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o. Malý Cetin
Miesto: k.u.Slaviec č.p. 450/10

Spracovali: Katarína Andrásková
Dátum: 29. 9. 2023



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Výkon a prestavanie množstvo	Výkon a prestavanie náklad	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavanie [MJ]	Prestavanie	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
----	-----	-------------	-------	----	-------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------------	-----------------


HSV Práce a dodávky HSV

8 Rúrové vedenie															
1	271	871264002.S1	Montáž a dodávka ponorného čerpadla do jasky, vodomernej šachty s príslušenstvom	subo f	1,000	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,000001	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	271	871264003.S1	Doplnenie MAR tepelného čerpadla	subo f	1,000	1,000	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,000001	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
						3 960,00			3 960,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
3	221	916361113.S1	Osadenie andezitového obrubníka 10x20x30	m	63,000	63,000	1 202,04	19,08	1 202,04	0,28624	12,983	0,000	0,00	0,00	0,00
4	583	583640000100.S1	Dodávka andezitového obrubníka	m	63,630	63,630	1 749,83	27,50	1 749,83	0,04000	2,545	0,000	0,00	0,00	0,00
5	221	916361113.S2	Osadenie a dodávka andezitových schodov -12 ks -120cm, kpl schody 3 stupne z obrubníkov - 15 m	subo f	1,000	1,000	3 112,08	3 112,08	3 112,08	0,28624	0,206	0,000	0,00	0,00	0,00
6	R	989000111	Montáž a dodávka komínového telesa a kamenný rám	subo f	1,000	1,000	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
						8 248,95			8 248,95		15,745		0,00	0,00	0,00
						222,48			222,48		0,000		0,00	0,00	0,00
7	R	998011001.S	Presun hrdla pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál (vstane, z kovú výšky do 6 m	t	15,745	15,745	222,48	14,13	222,48	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
						18 862,02			18 862,02		0,428		0,00	0,00	0,00
						5 640,50			5 640,50		0,289		0,00	0,00	0,00
						1 905,35			1 905,35		0,188		0,00	0,00	0,00
						58,300			2 244,55		0,107		0,00	0,00	0,00
						1,000			1 380,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						55,299			110,60		0,000		0,00	0,00	0,00
						2 726,62			2 726,62		0,139		0,00	0,00	0,00
						297,970			2 014,28		0,00033		0,00	0,00	0,00
						122,605			712,34		0,00033		0,00	0,00	0,00
						10 494,90			10 494,90		0,000		0,00	0,00	0,00

Zasklievanie

12	783	783984312	Náter farbami ekologickými fiedielnymi vodou PAMAKRYLUM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	297,970	297,970	2 014,28	6,76	2 014,28	0,00033	0,098	0,000	0,00	0,00	0,00
13	783	783984322	Náter farbami ekologickými fiedielnymi vodou PAMAKRYLUM univerzálnym stien dvojnásobný	m2	122,605	122,605	712,34	5,81	712,34	0,00033	0,040	0,000	0,00	0,00	0,00
						10 494,90			10 494,90		0,000		0,00	0,00	0,00

AB-STAV s r.o.
Malý Cetin 157
IČO: 36 548 707
 - 8 -



Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Výkon a prestatvané množstvo	Výkon a prestatvané náklad	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestatvané [MJ]	Prestatvané	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
14	760	767100010.S1	Montáž a dodávka - presklená stena sociálnych priestorov	subo f	1,000	1,000	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15	767	998787201.S	Presun hrdel pre zasklévanie v objektoch výšky do 6 m	%	103,500	103,500	144,90	1,40	144,90	0,00000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom							31 293,45		31 293,45		16,172		0,00		0,00


 251 07 MALÝ CETNÍK 157
 IČO: 33 548 707
 - 8 -


 Dispečinské združenie Sine Metv
 Sine Metv Poljeň Tarsulát
 IČO: 4208262 DIČ: 2820018058


 Ing. arch. Tamás Sándor
 autorizovaný architekt
 1431 PZ