

Dodávateľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157 951 07 Malý Cetín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36548707 IČ DPH : SK2020154246 DIČ : 2020154246		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2002200426	
Zapísané: Okresný sud Nitra Vložka c. 13387/N Tel : 037/6581243 Fax : 037/6581292 E-mail:		Dátum vyhotovenia dokl: 06.07.2022 Dátum dodania tovaru/služby 30.06.2022 Dátum splatnosti: 05.09.2022	
Var. symbol: 2002200426 KS: 0308		Odberateľ: 5325 OBČIANSKE ZDRUŽENIE SINE METU Moča 97 946 37 Moča IČO : 42208262 IČ DPH: SK2820018058 DIČ: 2820018058	
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
SLSP NITRA	0231986233/0900	EUR GIBASKBX	SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturujeme Vám v cene podľa Zmluvy o dielo č. 9/2021 stavebné práce
"Rekonštrukcia kúrie Andrassyovcov v Gombaseku"

architektúra	1.00	138546.64 EUR	138546.64	20.00
Suma bez DPH			138546.64	EUR
Celkovo DPH	20.00	138546.64 EUR	27709.33	EUR
DPH celkovo			27709.33	EUR
Suma s danou			166255.97	EUR

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

VYHOTOVIL: Charizopulosová



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 3 -



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
946 37 Moča - Dunamocs 97
IČO: 42208262 DIČ: 2820018058

SKHU/1902/1.1/033
SKHU GO&SZI

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 2.5.-30.6.2022

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

AB-STAV s r.o., Malý Cetín
sídlo: č.157
Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

OBJEDNÁVATEĽ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97
sídlo:

IČO: 42208262
IČ DPH:

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Objekt: Architektúra
JKSO:
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu				433 085,64
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	138 546,64	138 546,64	
3.	DPH	0,00	20.00 % 27 709,33	27 709,33	
4.	Celkom (2+3)	0,00	166 255,97	166 255,97	
5.	Zádržné		0.00 % 0,00		
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00		
7.	K úhrade (4-5-6)		166 255,97		

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36548707
-15-
podpis

Za objednávateľa:

SINE METU
Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
946 37 Moča - DunamoCS 97
IČO: 42208262 DIČ: 2820018058
podpis

V

Dátum: 1. 7. 2022

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 2.5.-30.6.2022

Názov stavby

Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173

JKSO

Názov objektu

Architektura

EČO

KA210212

Miesto

k.u.Slavec č.p. 450/10

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCs 97

42208262

Projektant

Ing. arch. Smidt Tamás

Zhotoviteľ

AB-STAV s r.o., Malý Cetin

36548707

SK2020154246

Spracoval

Katarína Andrásková

Rozpočet číslo

018/2021/01

Dňa

01.07.2022

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 407,76	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 28 298,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 35 334,85	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 50 569,47	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 826,07			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 18 109,58			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 138 546,64	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 138 546,64
				24	DPH 20,00 % z 138 546,64 27 709,33
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 166 255,97
				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis vykonaných prác


Obdobie: 2.5.-30.6.2022

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97
Zhotoviteľ: AB-STAV s.r.o., Malý Cetín
Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracovali: Katarína Andrasková
Dátum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV											
1 Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
46	R	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	17,298	56,86	983,56	0,00000	0,000	0,000	0,00
47	R	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm započatých i nezapočatých s urovnaním dna v hornine 4	m3	17,298	13,15	227,47	0,00000	0,000	0,000	0,00
53	R	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,249	98,56	418,78	0,00000	0,000	0,000	0,00
147	R	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	34,096	67,50	2 301,48	0,00000	0,000	0,000	0,00
54	R	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	35,514	37,93	1 347,05	0,00000	0,000	0,000	0,00
55	R	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	57,061	4,02	229,39	0,00000	0,000	0,000	0,00
48	R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,061	4,03	229,96	0,00000	0,000	0,000	0,00
49	R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	570,610	0,40	228,24	0,00000	0,000	0,000	0,00
50	R	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	57,061	7,12	406,27	0,00000	0,000	0,000	0,00
51	R	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,061	0,72	41,08	0,00000	0,000	0,000	0,00
52	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,061	11,00	627,67	0,00000	0,000	0,000	0,00
							28 706,67	0,000		0,00	
							7 040,95	0,000		0,00	
2 Zakladanie											
56	R	216311113.S	Ochranná vrstva z prostého vodostavebného betónu na základovej škáre, hr. do 150 mm C 25/30	m3	1,668	87,81	146,47	0,00000	0,000	0,000	0,00
							7 435,13	0,000		0,00	



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
44637 M66a Dunamocs 97
Kč: 42208262 DIČ: 2820018058

AB-STAV s.r.o.
951 05 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 546 707
-15-

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
151	R	221942122.S	Nastráženie a zabarvanie oceli ihliel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 5m	m	24,000	40,50	972,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
152	146	146510000200.S	Rúrka oceľová typ I Ms 5 ^h pažnicová geologická	m	24,000	16,99	407,76	0,00000	0,000	0,000	0,00
57	R	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,711	52,27	141,70	0,00000	0,000	0,000	0,00
120	R	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,838	1 371,36	1 149,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
65	R	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	2,162	172,49	372,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
64	R	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,192	101,45	1 947,03	0,00000	0,000	0,000	0,00
118	R	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,461	1 572,93	2 298,05	0,00000	0,000	0,000	0,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 066,12

0,000

0,00

190	R	311231126.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC	m3	6,612	298,53	1 973,88	0,00000	0,000	0,000	0,00
67	R	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	2,115	196,13	414,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
66	R	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	4,230	174,93	739,95	0,00000	0,000	0,000	0,00
121	R	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,220	106,17	235,70	0,00000	0,000	0,000	0,00
148	R	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	22,200	15,43	342,55	0,00000	0,000	0,000	0,00
149	R	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	22,200	5,86	130,09	0,00000	0,000	0,000	0,00
113	R	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,331	943,67	312,35	0,00000	0,000	0,000	0,00
150	R	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sieť KARI	t	0,222	1 373,96	305,02	0,00000	0,000	0,000	0,00
133	R	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hiáv č.14 až 22	t	0,450	896,11	403,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
191	R	342231312.S	Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	2,500	42,46	106,15	0,00000	0,000	0,000	0,00
139	R	346244381.S	Plentovanie ocel. valcov. nosníkov jednostranné tehliami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	3,183	32,16	102,37	0,00000	0,000	0,000	0,00

4

Vodorovné konštrukcie

567,96

0,000

0,00

134	R	413232211.S	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	18,000	4,92	88,56	0,00000	0,000	0,000	0,00
140	R	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,624	110,23	68,78	0,00000	0,000	0,000	0,00
141	R	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	4,839	16,77	81,15	0,00000	0,000	0,000	0,00
142	R	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	4,839	4,58	22,16	0,00000	0,000	0,000	0,00



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
546 AZ Mező-Budapestcs97
T: 42209262 DIC: 2820018058

BB-SZHU s.r.o.
951 07 MALY CETIN 157
IČO: 36548 707
15-

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestaviané [MJ]	Prestaviané
143	R	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	3,119	18,57	57,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
114	R	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,354	114,92	40,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
115	R	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,360	9,68	22,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
116	R	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,360	3,44	8,12	0,00000	0,000	0,000	0,00
117	R	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov a prekladovz betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,110	1 615,92	177,75	0,00000	0,000	0,000	0,00


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
							5 701,38			0,000	0,00
59	R	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	29,402	119,18	3 504,13	0,00000	0,000	0,000	0,00
60	R	631362412.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KAPL, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	209,270	2,53	529,45	0,00000	0,000	0,000	0,00
58	R	631501111.S	Náryp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	31,391	53,13	1 667,80	0,00000	0,000	0,000	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
							1 103,40			0,000	0,00
112	R	959941152.S	Chemická kotva s kotvným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M27/8,8	ks	48,000	15,79	757,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
135	R	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t	m	13,125	14,12	185,33	0,00000	0,000	0,000	0,00
136	R	974031664.S	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	21,700	7,38	160,15	0,00000	0,000	0,000	0,00

99 Presun hmôt HSV											
							1 791,73			0,000	0,00
200	R	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	136,669	13,11	1 791,73	0,00000	0,000	0,000	0,00

PSV Práce a dodávky PSV											
							85 904,32			0,000	0,00


762 Konštrukcie tesárske											
							28 168,10			0,000	0,00
84	R	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	325,000	5,61	1 823,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
85	605	605110002100.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost II hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm	m3	2,815	163,78	461,04	0,00000	0,000	0,000	0,00
86	R	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 92 mm napr. az	m2	80,000	2,19	175,20	0,00000	0,000	0,000	0,00



AB-SIAV, spol. s r.o.
951 07 MALÝ CERN 157
IČO: 36-546 707
15.

[Handwritten signature]

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
87	605	605110000500.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť / hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	2,420	191,78	464,11	0,00000	0,000	0,000	0,00
88	R	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesarsky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	5,235	8,63	45,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
122	R	7623331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	795,000	2,40	1 908,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
96	R	7623333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	56,000	8,30	464,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
97	605	6051200007600.S	Hranoly zo smrekovca - rezivo na stiešku nad vonkajšími schodmi	m3	0,256	214,78	54,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
93	R	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	796,500	11,36	9 048,24	0,00000	0,000	0,000	0,00
94	605	6051200008200.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranečné akosť / dl. 2000-3750 mm, hr. 180 mm, š. 180, 250 mm	m3	20,423	248,78	5 080,83	0,00000	0,000	0,000	0,00
92	R	7623333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2	m	60,000	12,34	740,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
98	R	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	8,000	4,21	33,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
99	R	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 832,000	0,73	1 337,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
100	R	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	595,000	1,39	827,05	0,00000	0,000	0,000	0,00
101	605	605330000600.S	Laty, dosky zo smrekú akosť A prierez do 10 cm2, dl. 1000-2000 mm	m3	1,928	253,78	489,29	0,00000	0,000	0,000	0,00
123	R	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	400,000	0,79	316,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
124	R	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	30,965	1,96	60,69	0,00000	0,000	0,000	0,00
95	R	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,566	28,36	526,53	0,00000	0,000	0,000	0,00
172	R	762811210.S	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	22,550	2,80	63,14	0,00000	0,000	0,000	0,00
173	605	605110000400.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť / hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	0,731	186,78	136,54	0,00000	0,000	0,000	0,00
221	R	762812811.S	Demontáž záklopop stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olistovaním do 32 mm, -0,01400 t	m2	20,650	1,35	27,88	0,00000	0,000	0,000	0,00
89	R	762822120.S	Montáž stropnic z hranečného a polohranečného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	295,000	2,71	799,45	0,00000	0,000	0,000	0,00
90	605	605320005100.S	Rezivo na stropne trámy	m3	10,569	193,78	2 048,06	0,00000	0,000	0,000	0,00



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Pálgári Társulás
446 37 Móra - Dunántúlos 97
TÉL: 0282262 DÍÉ: 2826018058

HB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETHN 157
IČO: 26 548 707
-15-

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
125	R	762822820.S	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, - 0,01700 t	m	49.857	1,62	80,77	0,00000	0,000	0,000	0,00
126	R	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	256.807	4,50	1 155,63	0,00000	0,000	0,000	0,00

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé											
							30 792,85			0,00	0,00
207	R	765381811	Demontáž krytiny vláknocementovej z obdĺžnikov na latovaní, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,014t	m2	400.000	1,21	484,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
83	R	765384120	Krytina vláknocementová, farebný obdĺžnik 600x300 mm bez lepenky, sklon do 30°	m2	400.000	65,00	26 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
102	R	765901365	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S nad 35°, na krokvy	m2	400.000	6,69	2 676,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
208	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	291.580	5,60	1 632,85	0,00000	0,000	0,000	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové											
							26 943,37			0,00	0,00
69	Sch	Schody	Ocelove schody so zábradlím	kpl	0,700	38 000,00	26 600,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
209	R	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	381.517	0,90	343,37	0,00000	0,000	0,000	0,00

M Práce a dodávky M 23 935,65 0,00 0,00

43-M Montáž oceľových konštrukcií											
							23 935,65			0,00	0,00
109	R	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	5 841.800	1,20	7 010,16	0,00000	0,000	0,000	0,00
110	553	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	6,426	906,64	5 826,07	0,00000	0,000	0,000	0,00
111	R	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	5 841.800	1,90	11 099,42	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkom 138 546,64 0,00 0,00



OBSTAV. ST.O.
951 07 MALKY CETIN 157
ICO: 36548707
-15-

Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
946 37 Mőcsa-Dűnamocs 97
KÖZ: 42208262 DÍC: 2820018058